




LICITACION NUMERO:	SOP-907005975-E15-2020	
OBRA:	UNIDAD DEPORTIVA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO (RECONSTRUCCION), EN EL MUNICIPIO DE SOCOLTENANGO, CHIAPAS.	
LOCALIDAD:	SOCOLTENANGO	
MUNICIPIO:	SOCOLTENANGO, CHIAPAS.	DOC 9.2

ACTA DE LA SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES

TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS; A 29 DE OCTUBRE DE 2020.

ACTA DE LA SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES, QUE SE FORMULA, SIENDO LAS **14:30** HORAS EN EL LUGAR Y FECHA CITADOS, PERTENECIENTES A LA JUNTA CONVOCADA POR ESTA SECRETARÍA, EN RELACIÓN CON LA LICITACION DE LA OBRA CUYOS DATOS APARECEN EN EL CUADRO DE REFERENCIA, Y DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LA CONVOCATORIA Y BASES DE LICITACION, SE REUNIERON EN LA PLAZA INTERIOR PLANTA BAJA DE ESTA SECRETARÍA, CON LA INTERVENCIÓN DE LOS SERVIDORES PUBLICOS Y LAS PERSONAS CUYA ASISTENCIA SE ENLISTAN Y FIRMAN AL FINALIZAR LA JUNTA; CON OBJETO DE HACER LAS ACLARACIONES NECESARIAS EN LA PREPARACIÓN DE LAS PROPOSICIONES DE LA LICITACION EN CUESTIÓN Y QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA, PREGUNTANDO Y CONTESTANDO LO QUE A CONTINUACIÓN SE INDICA:

No.	PREGUNTAS	RESPUESTAS
-----	-----------	------------

	<p>PREGUNTAS REALIZADAS POR LA EMPRESA: INGENIERIA Y CONSTRUCTORA ALBA, S.A. DE C.V.</p> <p>1401000295 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN CABALLETE DE LAMINA ZINTRO R-72 CAL. 26; INCLUYE: PIJAS AUTOTALADRANTES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>EN LOS PLANOS OTORGADOS POR LA DEPENDENCIA INDICA QUE EL TIPO DE LAMINA A UTILIZAR SERÁ: LAMINA GALVANIZADA ZO-103 CAL. 26, COLOR VERDE, CODIGO PANTONE 3425-C, AMBAS CARAS. PUEDE ACLARAR LA DEPENDENCIA CUAL SERÁ LA LÁMINA A CONSIDERAR PARA LA PROPUESTA ECONÓMICA.</p> <p>DEPOR-008 REGISTRO EN PISO DE 0.60 X 0.60 X0.85 M DE TABIQUE ROJO CON ESP. DE 13 CMS. APLAN. INT. C/MORT. C-A. 1:5, ACAB. PULIDO, CON TAPA LAMINA LISA TIPO CACHUCHA CON PUNTA DE DIAMANTE PINTADO Y CON LETRAS DE IDENTIFICACION, CON MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO, PISO DE REGISTRO DE CONCRETO Y TERMINADO DE TUBERIA DE PVC ABOCINADA Y SELLADO CON ESPUMA DE POLIURETANO, INCLUYE: BISAGRAS, VARILLA No. 4 ANCLADA A CADENA FORRADA DE POLIDUCTO NARANJA PARA SUJETAR CONDUCTORES, ABRAZADERA TIPO OMEGA, CADENA DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 15X15</p>	<p>SE DA RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS PLANTEADAS DE ACUERDO AL MEMORANDUM No. SOP/SDUyP/DP/0382/2020 DE FECHA 29 DE OCTUBRE DE 2020, MISMO QUE SE ANEXA A LA PRESENTE ACTA DE LA SEGUDA JUNTA DE ACLARACIONES.</p> 
--	---	---



LICITACION NUMERO:	SOP-907005975-E15-2020	
OBRA:	UNIDAD DEPORTIVA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO (RECONSTRUCCION), EN EL MUNICIPIO DE SOCOLTENANGO, CHIAPAS.	
LOCALIDAD:	SOCOLTENANGO	
MUNICIPIO:	SOCOLTENANGO, CHIAPAS.	DOC 9.2

CMS DE SECC, ARMADA CON 3 VARS No. 3, EST. No. 2 @ 20 CMS.
SUJECION DE TAPA METALICA A CADENA CON 4 ANCLAS,
BOQUILLA, FONDO DE GRAVA DE 3/4", PINTURA (CON PROTECCION
U. V.) ANTICORROSIVA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y
ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA.

DEBIDO A QUE EN LA ZONA NO SE MANEJA EL LADRILLO 7X14X28
CM. PUEDE LA DEPENDENCIA INDICARNOS SI PROCEDE HACER EL
CAMBIO A TABICON DE CONCRETO 10X14X28 CMS

1503000011

MURO DE 14cm. ESP. DE TABIQUE ROJO COMUN. ASENTADO CON
MORTERO CEM-CAL-ARENA 1:3:12. ACABADO APARENTE 1 CARA.
HASTA UNA ALTURA DE 0 A 3M. INCLUYE: ACARREOS A 20 MTS.
DESPERDICIOS, LIMPIEZA, MATERIALES, ANDAMIOS, MANO DE
OBRA EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

DEBIDO A QUE EN LA ZONA NO SE MANEJA EL LADRILLO 7X14X28
CM. PUEDE LA DEPENDENCIA INDICARNOS SI PROCEDE HACER EL
CAMBIO A TABICON DE CONCRETO 10X14X28 CMS.

1816000011

REGISTRO DE 0.6m x 0.4m. DE MEDIDAS INTERIORES Y 0.8 M.
DE PROFUNDIDAD, A BASE DE MUROS DE TABIQUE ROJO
RECOCIDO DE 13 CMS. DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO DE
CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:5, DE 1 CM. DE ESPESOR.
APLANADO ACABADO PULIDO EN INTERIOR CON MORTERO
CEMENTO ARENA 1:5. FIRME DE 0.05 CMS. DE ESPESOR DE
CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'c= 150 KG/CM2. CON TAPA DE
CONCRETO DE 0.05 M. DE ESPESOR. ARMADA CON VARILLA DEL NO.
3 @ 10 EN AMBOS SENTIDOS, CON MARCO DE ANGULO DE ACERO
DE 1 1/4"x 1/8" Y CONTRAMARCO DE 1 1/2" x 1/4". CADENA DE
0.13X0.10M. CONCRETO F'c= 150kg/CM2. ARMADA CON 3
VARILLAS DEL No. 3 Y ESTRIBOS DEL No. 2 A CADA 20 CMS.
INCLUYE: FORJADO MEDIA CAÑA EN FONDO, ACARREOS EN
CARRETILLA A 20 MTS. MATERIALES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

DEBIDO A QUE EN LA ZONA NO SE MANEJA EL LADRILLO 7X14X28
CM. PUEDE LA DEPENDENCIA INDICARNOS SI PROCEDE HACER EL
CAMBIO A TABICON DE CONCRETO 10X14X28 CMS.



LICITACION NUMERO:	SOP-907005975-E15-2020	
OBRA:	UNIDAD DEPORTIVA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO (RECONSTRUCCION), EN EL MUNICIPIO DE SOCOLTENANGO, CHIAPAS.	
LOCALIDAD:	SOCOLTENANGO	
MUNICIPIO:	SOCOLTENANGO, CHIAPAS.	DOC 9.2

1503000041

MURO DE 14cm. ESP. DE TABIQUE ROJO COMUN. ASENTADO CON MORTERO CEM-CAL-ARENA 1:3:12. ACABADO COMUN. HASTA UNA ALTURA DE 0 A 3M. INCLUYE: ACARREOS A 20 MTS. DESPERDICIOS, LIMPIEZA, MATERIALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

DEBIDO A QUE EN LA ZONA NO SE MANEJA EL LADRILLO 7X14X28 CM. PUEDE LA DEPENDENCIA INDICARNOS SI PROCEDE HACER EL CAMBIO A TABICON DE CONCRETO 10X14X28 CMS.

1816000011

REGISTRO DE 0.6m x 0.4m. DE MEDIDAS INTERIORES Y 0.8 M. DE PROFUNDIDAD, A BASE DE MUROS DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 13 CMS. DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:5, DE 1 CM. DE ESPESOR. APLANADO ACABADO PULIDO EN INTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5. FIRME DE 0.05 CMS. DE ESPESOR DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C= 150 KG/CM2. CON TAPA DE CONCRETO DE 0.05 M. DE ESPESOR. ARMADA CON VARILLA DEL NO. 3 @ 10 EN AMBOS SENTIDOS, CON MARCO DE ANGULO DE ACERO DE 1 1/4"x 1/8" Y CONTRAMARCO DE 1 1/2" x 1/4". CADENA DE 0.13X0.10M. CONCRETO F'c= 150Kg/CM2. ARMADA CON 3 VARILLAS DEL No. 3 Y ESTRIBOS DEL No. 2 A CADA 20 CMS. INCLUYE: FORJADO MEDIA CAÑA EN FONDO, ACARREOS EN CARRETILLA A 20 MTS. MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

DEBIDO A QUE EN LA ZONA NO SE MANEJA EL LADRILLO 7X14X28 CM. PUEDE LA DEPENDENCIA INDICARNOS SI PROCEDE HACER EL CAMBIO A TABICON DE CONCRETO 10X14X28 CMS.

1816000011

REGISTRO DE 0.6m x 0.4m. DE MEDIDAS INTERIORES Y 0.8 M. DE PROFUNDIDAD, A BASE DE MUROS DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 13 CMS. DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:5, DE 1 CM. DE ESPESOR. APLANADO ACABADO PULIDO EN INTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5. FIRME DE 0.05 CMS. DE ESPESOR DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C= 150 KG/CM2. CON TAPA DE



LICITACION NUMERO:	SOP-907005975-E15-2020	
OBRA:	UNIDAD DEPORTIVA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO (RECONSTRUCCION), EN EL MUNICIPIO DE SOCOLTENANGO, CHIAPAS.	
LOCALIDAD:	SOCOLTENANGO	
MUNICIPIO:	SOCOLTENANGO, CHIAPAS.	DOC 9.2

CONCRETO DE 0.05 M.DE ESPESOR. ARMADA CON VARILLA DEL NO. 3 @ 10 EN AMBOS SENTIDOS, CON MARCO DE ANGULO DE ACERO DE 1 1/4"x 1/8" Y CONTRAMARCO DE 1 1/2" x 1/4". CADENA DE 0.13X0.10M. CONCRETO F'c= 150Kg/CM2. ARMADA CON 3 VARILLAS DEL No. 3 Y ESTRIBOS DEL No. 2 A CADA 20 CMS. INCLUYE: FORJADO MEDIA CAÑA EN FONDO, ACARREOS EN CARRETILLA A 20 MTS. MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

DEBIDO A QUE EN LA ZONA NO SE MANEJA EL LADRILLO 7X14X28 CM. PUEDE LA DEPENDENCIA INDICARNOS SI PROCEDE HACER EL CAMBIO A TABICON DE CONCRETO 10X14X28 CMS.

1503000011

MURO DE 14cm. ESP. DE TABIQUE ROJO COMUN. ASENTADO CON MORTERO CEM-CAL-ARENA 1:3:12. ACABADO APARENTE 1 CARA. HASTA UNA ALTURA DE 0 A 3M. INCLUYE: ACARREOS A 20 MTS. DESPERDICIOS, LIMPIEZA, MATERIALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

DEBIDO A QUE EN LA ZONA NO SE MANEJA EL LADRILLO 7X14X28 CM. PUEDE LA DEPENDENCIA INDICARNOS SI PROCEDE HACER EL CAMBIO A TABICON DE CONCRETO 10X14X28 CMS.

2314000010

CONSTRUCCION DE MURO DE ACOMETIDA DE 2.5 METROS DE ALTURA X 1.80 METROS DE ANCHO INCLUYE: PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100KG/CM2., CIMBRA CON ZAPATA CORREDIZAS, CADENAS, CASTILLOS, LOSAS PARA NICHOS, ARMADO CON ACERO # 3, CONCRETO F'=150 KG/CM2 Y F'C=200 KG/CM2. MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO, APLANADO ESPONJEADO, EMBOQUILLASO, PINTURA VINILICA MCA. COMEX, VARILLA COPPER-WELLD, NICHOS A BASE DE ANGULO DE 1"X1/8", MALLA CICLON CAL. 12.5, PORTA CANDADO, PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE MCA. COMEX, CON 2 HOJA ABATIBLES; INCLUYE: ACARREO, CIMBRA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

DEBIDO A QUE EN LA ZONA NO SE MANEJA EL LADRILLO 7X14X28 CM. PUEDE LA DEPENDENCIA INDICARNOS SI PROCEDE HACER EL CAMBIO A TABICON DE CONCRETO 10X14X28 CMS.



LICITACION NUMERO:	SOP-907005975-E15-2020	
OBRA:	UNIDAD DEPORTIVA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO (RECONSTRUCCION), EN EL MUNICIPIO DE SOCOLTENANGO, CHIAPAS.	
LOCALIDAD:	SOCOLTENANGO	
MUNICIPIO:	SOCOLTENANGO, CHIAPAS.	DOC 9.2

1816000054

REGISTRO DE 0.6m x 0.6m. DE MEDIDAS INTERIORES Y 1.00M. DE PROFUNDIDAD, A BASE DE MUROS DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 13 CMS. DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:5, DE 1 CM. DE ESPESOR. APLANADO ACABADO PULIDO EN INTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5. FIRME DE 0.05 CMS. DE ESPESOR DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'c= 150 KG/CM2. CON TAPA DE CONCRETO DE 0.05 M. DE ESPESOR. ARMADA CON VARILLA DEL NO. 3 @ 10 EN AMBOS SENTIDOS, CON MARCO DE ANGULO DE ACERO DE 1 1/4" x 1/8" Y CONTRAMARCO DE 1 1/2" x 1/4". CADENA DE 0.13X0.10M. CONCRETO F'c= 150Kg/CM2. ARMADA CON 3 VARILLAS DEL No. 3 Y ESTRIBOS DEL No. 2 A CADA 20 CMS. INCLUYE: FONDO DE GRAVA DE 20CM ESPESOR, ACARREOS EN CARRETILLA A 20 MTS. MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

DEBIDO A QUE EN LA ZONA NO SE MANEJA EL LADRILLO 7X14X28 CM. PUEDE LA DEPENDENCIA INDICARNOS SI PROCEDE HACER EL CAMBIO A TABICON DE CONCRETO 10X14X28 CMS.

PREGUNTAS REALIZADAS POR LA EMPRESA: JORFER CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

BASES DE LICITACION; 11.- CONSIDERACIONES IMPORTANTES; NUMERAL 11.6 Y 11.11

INDICA QUE DEBERÁ CONSIDERARSE EN LA PROPUESTA LOS BANCOS DE MATERIALES Y LAS REGALIAS POR DERECHO DE BANCO, ANEXANDO ANTECEDENTES DE CALIDAD QUE GARANTICEN EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS ESPECIFICADOS. CONSIDERAMOS QUE POR LA NATURALEZA DE LOS TRABAJOS OBJETO DE LA PRESENTE LICITACIÓN, NO APLICA ESTE PUNTO. SOLICITAMOS SU ACLARACIÓN.

CATALOGO DE CONCEPTOS; PARTIDA A0808; CONCEPTO P.U.A. 002

INDICAR CUANTOS CANTAROS Y DE QUE MADIDAS INTEGRAN UN LOTE



LICITACION NUMERO:	SOP-907005975-E15-2020	
OBRA:	UNIDAD DEPORTIVA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO (RECONSTRUCCION), EN EL MUNICIPIO DE SOCOLTENANGO, CHIAPAS.	
LOCALIDAD:	SOCOLTENANGO	
MUNICIPIO:	SOCOLTENANGO, CHIAPAS.	DOC 9.2

ACLARACIONES:

- 1 SE RECOMIENDA A LOS LICITANTES LEER CUIDADOSAMENTE Y CUMPLIR CON LA CONVOCATORIA, **BASES DE LICITACION Y DOCUMENTACION ANEXA**, APEGANDOSE A TODOS LOS REQUERIMIENTOS EN LA INTEGRACION DE SUS PROPUESTAS.
- 2 ES OBLIGACIÓN DEL CONTRATISTA CONTAR CON PERSONAL CALIFICADO Y CON EXPERIENCIA EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN LOS DOCUMENTOS DE CONCURSO, ESTA SECRETARIA SE RESERVA EL DERECHO DE ACEPTARLOS O RECHAZARLOS, EN SU CASO.
- 3 SE HACE LA SIGUIENTE PRECISION POR SER DE CARÁCTER OBLIGATORIO, TODA LA DOCUMENTACION GENERADA Y LA PRESENTACION DE LOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAN SU PROPOSICION DEBERA SER COMPLETA, UNIFORME Y DE MANERA ORDENADA, DEBIENDO APEGARSE A LOS FORMATOS, INSTRUCTIVOS O GUIAS. EN EL CASO DE QUE EL LICITANTE PRESENTE OTROS FORMATOS, ESTOS DEBERAN CUMPLIR CON CADA UNO DE LOS DATOS O ELEMENTOS REQUERIDOS POR ESTA SECRETARIA.
- 4 PARA LAS EMPRESAS QUE PRESENTEN UNA PROPUESTA EN PARTICIPACION CONJUNTA, SIEMPRE Y CUANDO EL REPRESENTANTE COMUN CUENTE CON LA EXPERIENCIA TÉCNICA REQUERIDA O ESTA SE ACREDITE POR CADA UNA DE LOS CONTRATISTAS, CONFORME AL ARTÍCULO 63 PARRAFO TERCERO DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y 47 FRACCIÓN V DE SU REGLAMENTO SE PODRÁ ACREDITAR DE MANERA CONJUNTA A TRAVÉS DE CONTRATO CORRESPONDIENTE, LA CAPACIDAD FINANCIERA MEDIANTE LA SUMA DEL CAPITAL CONTABLE MINIMO DE LOS CONJUNTADOS Y LA ESPECIALIDAD, CUANDO EN ESTE ÚLTIMO ASPECTO EL REPRESENTANTE COMÚN REÚNA LA ESPECIALIDAD REQUERIDA.
- 5 REFERENTE A LOS REQUISITOS SOLICITADOS MEDIANTE OFICIO No. IPC/MIRD/DG/DIAR/0175/2012, DE FECHA 21 DE FEBRERO DE 2012 EMITIDO POR EL INSTITUTO DE PROTECCION CIVIL PARA EL MANEJO INTEGRAL DE RIESGOS DE DESASTRES DEL ESTADO, ESTOS SERAN CONSIDERADAS DENTRO DE LOS INDIRECTOS DE LA OBRA.
- 6 DEBIDO A LA EMERGENCIA SANITARIA DERIVADA POR EL VIRUS COVID-19, SE LES INFORMA QUE DEBERÁN TOMAR LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD SANITARIAS IMPLEMENTADAS POR LA SECRETARIA DE SALUD, CON EL OBJETIVO DE MITIGAR EL RIESGO DE CONTAGIO DE ESTE VIRUS Y SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FÍSICA Y VIDA DE SUS EMPLEADOS, YA QUE CADA EMPRESA ES RESPONSABLE DE SU PLANTILLA LABORAL.
- 7 DERIVADO A LA JUNTA O JUNTAS DE ACLARACIONES, PODRAN HABER CAMBIOS, MODIFICACIONES O ADICIONES A ALGUN CONCEPTO, UNIDAD, TIPO DE MATERIAL, DIAMETRO, ETC., ESTOS DEBERAN SER INCLUIDOS EN LA INTEGRACION DE SU PROPUESTA, ASI COMO CONSIDERAR TODO LO NECESARIO PARA LA EJECUCION DEL CONCEPTO DE LAS MISMAS, EN CASO DE NO CONSIDERARLO SE CONSIDERARÁ COMO INCLUIDO P.U.O.T, Y SE TOMARÁ COMO PARTE INTEGRANTE DE LAS BASES DE LICITACION, ESTO CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 60 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS.

LOS PARTICIPANTES DE ESTA LICITACION DEBERAN RECOGER LA MINUTA DE LA SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES Y ANEXOS QUE CONTENDRA:



LICITACION NUMERO:	SOP-907005975-E15-2020	
OBRA:	UNIDAD DEPORTIVA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO (RECONSTRUCCION), EN EL MUNICIPIO DE SOCOLTENANGO, CHIAPAS.	
LOCALIDAD:	SOCOLTENANGO	
MUNICIPIO:	SOCOLTENANGO, CHIAPAS.	DOC 9.2

- ↘ COPIA FOTOSTATICA DE LA MINUTA DE SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES.
- ↘ SE ENTREGA UN NUEVO CATALOGO DE CONCEPTOS C-01, PLANOS Y ANEXOS.

EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 60 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, SE PONE A DISPOSICION Y DE LOS AUSENTES EN LAS OFICINAS DE LA CONVOCANTE PARA CONSULTA EN LA UNIDAD DE SERVICIOS TECNICOS, SITA EN EL SEGUNDO PISO, UNIDAD ADMINISTRATIVA EDIFICIO "A", EN TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS, DE 9:00 A 15:00 HORAS DE LUNES A VIERNES:

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE MANIFIESTA QUE NO EXISTEN EN ESTE ACTO OTRAS PREGUNTAS QUE FORMULARSE Y QUE TODAS LAS RESPUESTAS PROPORCIONADAS POR LA CONVOCANTE, SE REALIZARON A SATISFACCION DE LOS LICITANTES QUE LAS FORMULARON, SE DA POR TERMINADA LA SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES EL MISMO DIA, FIRMANDO LA PRESENTE ACTA POR QUIENES EN ELLA INTERVINIERON.




LICITACION NUMERO:	SOP-907005975-E15-2020	
OBRA:	UNIDAD DEPORTIVA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO (RECONSTRUCCION), EN EL MUNICIPIO DE SOCOLTENANGO, CHIAPAS.	
LOCALIDAD:	SOCOLTENANGO	
MUNICIPIO:	SOCOLTENANGO, CHIAPAS.	DOC 9.2

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS


L.E. ISOLDE GUADALUPE BONFIL SANCHEZ

JEFA DE LA UNIDAD DE SERVICIOS TÉCNICOS


LIC. VICTOR HUGO DE DIOS PATRACA

JEFE DE AREA DE NORMATIVIDAD Y CONVOCATORIAS


ING. JORGE VILLAREAL CHACON

DIRECTOR DE INGENIERIA DE COSTOS


ING. RIGOBERTO HERNANDEZ PEREZ

JEFE DE AREA DE APERTURAS Y ADJUDICACIONES



SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
GOBIERNO DE CHIAPAS

Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Proyectos
Dirección de Proyectos
Departamento de Cálculo Estructural e Instalaciones



SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
GOBIERNO DE CHIAPAS

CHIAPAS
GOBIERNO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria

30 OCT 2020

RECIBIDO
UNIDAD DE SERVICIOS TÉCNICOS
HORA: 11:00 AM

Memorándum No. SOP/SDUyP/DP/0382/2020
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas;
Octubre 29 de 2020



SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
GOBIERNO DE CHIAPAS

CHIAPAS
GOBIERNO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

L.E. Isolde Guadalupe Bonfil Sánchez
Jefe de Unidad de Servicios Técnicos
Edificio

30 OCT 2020

RECIBIDO
AREA DE APERTURAS Y ADJUDICACIONES
HORA:

Por medio del presente y en alcance al similar No. ~~SOP/UST/2509/2020~~ de fecha 28 de octubre del año en curso, anexo al presente le estamos enviando en original las respuestas a las preguntas realizadas por los licitantes en la junta de aclaraciones (08 hojas), a las bases de la Licitación Pública No. **SOP-907005975-E15-2020**, referente al **UNIDAD DEPORTIVA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO (RECONSTRUCCIÓN), EN EL MUNICIPIO DE SOCOLTENANGO, CHIAPAS.**, y forman parte integral de la misma.

NÚM.	REFERENCIA	PREGUNTA	RESPUESTA
PREGUNTAS REALIZADAS POR LA EMPRESA: JORFER CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.			
1.	CATÁLOGO DE CONCEPTOS A. PARQUE A01.- CONSTRUCCIÓN DE DOMO ESTRUCTURAL DE 20.50X32.00 MTS A0103.- HERRERÍA	1401000295 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN CABALLETE DE LAMINA ZINTRO R-72 CAL. 26; INCLUYE: PIJAS AUTOTALADRANTES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. PREGUNTA: EN LOS PLANOS OTORGADOS POR LA DEPENDENCIA INDICA QUE EL TIPO DE LÁMINA A UTILIZAR SERÁ: LAMINA GALVANIZADA ZO-103 CAL. 26, COLOR VERDE, CODIGO PANTONE 3425-C, AMBAS CARAS. PUEDE ACLARAR LA DEPENDENCIA CUAL SERÁ LA LÁMINA A CONSIDERAR PARA LA PROPUESTA ECONÓMICA.	SE ACLARA QUE LA LÁMINA A UTILIZAR SERÁ LAMINA GALVANIZADA ZO-103 CAL. 26, COLOR VERDE, CODIGO PANTONE 3425-C, AMBAS CARAS, DE ACUERDO AL NUEVO CATÁLOGO DE CONCEPTOS C-01
2.	CATÁLOGO DE CONCEPTOS B. PARQUE A01.- CONSTRUCCIÓN DE DOMO ESTRUCTURAL DE 20.50X32.00 MTS	DEPOR-008 REGISTRO EN PISO DE 0.60 X 0.60 X0.85 M DE TABIQUE ROJO CON ESP. DE 13 CMS. APLAN. INT. C/MORT. C-A. 1:5, ACAB. PULIDO, CON TAPA LAMINA LISA TIPO CACHUCHA CON PUNTA DE DIAMANTE PINTADO Y CON LETRAS DE IDENTIFICACION, CON MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO, PISO DE REGISTRO DE CONCRETO Y TERMINADO DE TUBERIA DE PVC ABOCINADA Y SELLADO CON ESPUMA	

UNIDAD ADMINISTRATIVA EDIF. A, COL. MAYA
C.P. 29010, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
Tel. (01961) 61 8 75 50 Ext. 30566



	A0107.- INSTALACIÓN ELÉCTRICA	DE POLIURETANO, INCLUYE: BISAGRAS, VARILLA No. 4 ANCLADA A CADENA FORRADA DE POLIDUCTO NARANJA PARA SUJETAR CONDUCTORES, ABRAZADERA TIPO OMEGA, CADENA DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 15X15 CMS DE SECC, ARMADA CON 3 VARS No. 3, EST. No. 2 @ 20 CMS. SUJECION DE TAPA METALICA A CADENA CON 4 ANCLAS, BOQUILLA, FONDO DE GRAVA DE 3/4", PINTURA (CON PROTECCION U. V.) ANTICORROSIVA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA. PREGUNTA: DEBIDO A QUE EN LA ZONA NO SE MANEJA EL LADRILLO 7X14X28 CM. PUEDE LA DEPENDENCIA INDICARNOS SI PROCEDE HACER EL CAMBIO A TABICON DE CONCRETO 10X14X28 CMS	SI, EL CONCEPTO SE MODIFICA DE ACUERDO AL NUEVO CATÁLOGO DE CONCEPTOS CATÁLOGO DE CONCEPTOS C-01
3.	CATÁLOGO DE CONCEPTOS A.- PARQUE A07.- CAFETERÍAS A0705.- ALBAÑILERÍA	1503000041 MURO DE 14cm. ESP. DE TABIQUE ROJO COMUN. ASENTADO CON MORTERO CEM-CAL-ARENA 1:3:12. ACABADO APARENTE 1 CARA. HASTA UNA ALTURA DE 0 A 3M. INCLUYE: ACARREOS A 20 MTS. DESPERDICIOS, LIMPIEZA, MATERIALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. PREGUNTA: DEBIDO A QUE EN LA ZONA NO SE MANEJA EL LADRILLO 7X14X28 CM. PUEDE LA DEPENDENCIA INDICARNOS SI PROCEDE HACER EL CAMBIO A TABICON DE CONCRETO 10X14X28 CMS.	SI, EL CONCEPTO SE MODIFICA DE ACUERDO AL NUEVO CATÁLOGO DE CONCEPTOS CATÁLOGO DE CONCEPTOS C-01
4.	CATÁLOGO DE CONCEPTOS A.- PARQUE A07.- CAFETERÍAS A0708.- INSTALACIÓN HIDROSANITARIA	1816000011 REGISTRO DE 0.6m x 0.4m. DE MEDIDAS INTERIORES Y 0.8 M. DE PROFUNDIDAD, A BASE DE MUROS DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 13 CMS. DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN 1:5, DE 1 CM. DE ESPESOR. APLANADO ACABADO PULIDO EN INTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5. FIRME DE 0.05 CMS. DE ESPESOR DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C= 150 KG/CM2. CON TAPA DE CONCRETO DE 0.05 M.DE ESPESOR. ARMADA CON VARILLA DEL NO. 3 @ 10 EN AMBOS SENTIDOS, CON MARCO DE ANGULO DE ACERO DE 1 1/4"x 1/8" Y CONTRAMARCO DE 1 1/2" x 1/4". CADENA DE 0.13X0.10M. CONCRETO F'c= 150Kg/CM2. ARMADA CON 3 VARILLAS DEL No. 3 Y ESTRIBOS DEL No. 2 A CADA 20 CMS. INCLUYE: FORJADO MEDIA CAÑA EN FONDO, ACARREOS EN CARRETILLA A 20 MTS. MATERIALES, MANO	



		DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SI, EL CONCEPTO SE MODIFICA DE ACUERDO AL NUEVO CATÁLOGO DE CONCEPTOS CATÁLOGO DE CONCEPTOS C-01
5.	CATÁLOGO DE CONCEPTOS A.- PARQUE A0B.- PARQUE ACCESO PRINCIPAL A0B09.- ALBAÑILERÍA	1503000041 MURO DE 14Cm. ESP. DE TABIQUE ROJO COMUN. ASENTADO CON MORTERO CEM-CAL-ARENA 1:3:12. ACABADO COMUN. HASTA UNA ALTURA DE 0 A 3M. INCLUYE: ACARREOS A 20 MTS. DESPERDICIOS, LIMPIEZA, MATERIALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. PREGUNTA: DEBIDO A QUE EN LA ZONA NO SE MANEJA EL LADRILLO 7X14X28 CM. PUEDE LA DEPENDENCIA INDICARNOS SI PROCEDE HACER EL CAMBIO A TABICON DE CONCRETO 10X14X28 CMS.	SI, EL CONCEPTO SE MODIFICA DE ACUERDO AL NUEVO CATÁLOGO DE CONCEPTOS CATÁLOGO DE CONCEPTOS C-01
6.	CATÁLOGO DE CONCEPTOS A.- PARQUE A09.- FOSA SÉPTICA A0B09.- INSTALACIÓN HIDROSANITARIA	1816000011 REGISTRO DE 0.6m x 0.4m. DE MEDIDAS INTERIORES Y 0.8 M. DE PROFUNDIDAD, A BASE DE MUROS DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 13 CMS. DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:5, DE 1 CM. DE ESPESOR. APLANADO ACABADO PULIDO EN INTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5. FIRME DE 0.05 CMS. DE ESPESOR DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C= 150 KG/CM2. CON TAPA DE CONCRETO DE 0.05 M. DE ESPESOR. ARMADA CON VARILLA DEL NO. 3 @ 10 EN AMBOS SENTIDOS, CON MARCO DE ANGULO DE ACERO DE 1 1/4"x 1/8" Y CONTRAMARCO DE 1 1/2" x 1/4". CADENA DE 0.13X0.10M. CONCRETO F'c= 150Kg/CM2. ARMADA CON 3 VARILLAS DEL No. 3 Y ESTRIBOS DEL No. 2 A CADA 20 CMS. INCLUYE: FORJADO MEDIA CAÑA EN FONDO, ACARREOS EN CARRETILLA A 20 MTS. MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. PREGUNTA: DEBIDO A QUE EN LA ZONA NO SE MANEJA EL LADRILLO 7X14X28 CM. PUEDE LA DEPENDENCIA INDICARNOS SI PROCEDE HACER EL CAMBIO A TABICON DE CONCRETO 10X14X28 CMS.	SI, EL CONCEPTO SE MODIFICA DE ACUERDO AL NUEVO CATÁLOGO DE CONCEPTOS CATÁLOGO DE CONCEPTOS C-01
7.	CATÁLOGO DE CONCEPTOS A.- PARQUE	1816000011 REGISTRO DE 0.6m x 0.4m. DE MEDIDAS INTERIORES Y 0.8 M. DE PROFUNDIDAD, A BASE DE MUROS DE TABIQUE	SI, EL CONCEPTO SE MODIFICA DE ACUERDO AL NUEVO CATÁLOGO DE CONCEPTOS CATÁLOGO DE CONCEPTOS C-01



	A0B.- PARQUE LUDICO A0B09.- INSTALACIÓN HIDROSANITARIA	ROJO RECOCIDO DE 13 CMS. DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:5, DE 1 CM. DE ESPESOR. APLANADO ACABADO PULIDO EN INTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5. FIRME DE 0.05 CMS. DE ESPESOR DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C= 150 KG/CM2. CON TAPA DE CONCRETO DE 0.05 M. DE ESPESOR. ARMADA CON VARILLA DEL NO. 3 @ 10' EN AMBOS SENTIDOS, CON MARCO DE ANGULO DE ACERO DE 1 1/4"x 1/8" Y CONTRAMARCO DE 1 1/2" x 1/4". CADENA DE 0.13X0.10M. CONCRETO F'c= 150Kg/CM2. ARMADA CON 3 VARILLAS DEL No. 3 Y ESTRIBOS DEL No. 2 A CADA 20 CMS. INCLUYE: FORJADO MEDIA CAÑA EN FONDO, ACARREOS EN CARRETILLA A 20 MTS. MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. PREGUNTA: DEBIDO A QUE EN LA ZONA NO SE MANEJA EL LADRILLO 7X14X28 CM. PUEDE LA DEPENDENCIA INDICARNOS SI PROCEDE HACER EL CAMBIO A TABICON DE CONCRETO 10X14X28 CMS.	SI, EL CONCEPTO SE MODIFICA DE ACUERDO AL NUEVO CATÁLOGO DE CONCEPTOS CATÁLOGO DE CONCEPTOS C-01
8.	CATÁLOGO DE CONCEPTOS A.- PARQUE A0D.- EXTERIORES A0D02.- CANAL A0D0203.- ALBAÑILERÍA	1503000011 MURO DE 14Cm. ESP. DE TABIQUE ROJO COMUN. ASENTADO CON MORTERO CEM-CAL-ARENA 1:3:12. ACABADO APARENTE 1 CARA. HASTA UNA ALTURA DE 0 A 3M. INCLUYE: ACARREOS A 20 MTS. DESPERDICIOS, LIMPIEZA, MATERIALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. PREGUNTA: DEBIDO A QUE EN LA ZONA NO SE MANEJA EL LADRILLO 7X14X28 CM. PUEDE LA DEPENDENCIA INDICARNOS SI PROCEDE HACER EL CAMBIO A TABICON DE CONCRETO 10X14X28 CMS.	SI, EL CONCEPTO SE MODIFICA DE ACUERDO AL NUEVO CATÁLOGO DE CONCEPTOS CATÁLOGO DE CONCEPTOS C-01
9.	CATÁLOGO DE CONCEPTOS A.- PARQUE A0D.- EXTERIORES A0D03.- INSTALACIÓN ELÉCTRICA A0D0303.- INSTALACIÓN ELÉCTRICA	2314000010 CONSTRUCCION DE MURO DE ACOMETIDA DE 2.5 METROS DE ALTURA X 1.80 METROS DE ANCHO INCLUYE: PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100KG/CM2., CIMBRA CON ZAPATA CORREDIZAS, CADENAS, CASTILLOS, LOSAS PARA NICHOS, ARMADO CON ACERO # 3, CONCRETO F'=150 KG/CM2 Y F'C=200 KG/CM2. MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO, APLANADO ESPONJEADO, EMBOQUILLASO, PINTURA VINILICA MCA. COMEX, VARILLA COPPERWELLD, NICHOS A BASE DE ANGULO DE 1"x1/8", MALLA CICLON CAL. 12.5, PORTA CANDADO, PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTÉ MCA. COMEX, CON 2 HOJA	



		<p>ABATIBLES; INCLUYE: ACARREO, CIMBRA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>PREGUNTA: DEBIDO A QUE EN LA ZONA NO SE MANEJA EL LADRILLO 7X14X28 CM. PUEDE LA DEPENDENCIA INDICARNOS SI PROCEDE HACER EL CAMBIO A TABICON DE CONCRETO 10X14X28 CMS.</p>	<p>SI, EL CONCEPTO SE MODIFICA DE ACUERDO AL NUEVO CATÁLOGO DE CONCEPTOS CATÁLOGO DE CONCEPTOS C-01</p>
10.	<p>CATÁLOGO DE CONCEPTOS A.- PARQUE A0D.- EXTERIORES A0D03.- INSTALACIÓN ELÉCTRICA A0D0303.- INSTALACIÓN ELÉCTRICA</p>	<p>1816000054</p> <p>REGISTRO DE 0.6m x 0.6m. DE MEDIDAS INTERIORES Y 1.00M. DE PROFUNDIDAD, A BASE DE MUROS DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 13 CMS. DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:5, DE 1 CM. DE ESPESOR. APLANADO ACABADO PULIDO EN INTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5. FIRME DE 0.05 CMS. DE ESPESOR DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C= 150 KG/CM2. CON TAPA DE CONCRETO DE 0.05 M.DE ESPESOR. ARMADA CON VARILLA DEL NO. 3 @ 10 EN AMBOS SENTIDOS, CON MARCO DE ANGULO DE ACERO DE 1 1/4"x 1/8" Y CONTRAMARCO DE 1 1/2" x 1/4". CADENA DE 0.13X0.10M. CONCRETO F'c= 150Kg/CM2. ARMADA CON 3 VARILLAS DEL No. 3 Y ESTRIBOS DEL No. 2 A CADA 20 CMS. INCLUYE: FONDO DE GRAVA DE 20CM ESPESOR, ACARREOS EN CARRETILLA A 20 MTS. MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>PREGUNTA: DEBIDO A QUE EN LA ZONA NO SE MANEJA EL LADRILLO 7X14X28 CM. PUEDE LA DEPENDENCIA INDICARNOS SI PROCEDE HACER EL CAMBIO A TABICON DE CONCRETO 10X14X28 CMS.</p>	<p>SI, EL CONCEPTO SE MODIFICA DE ACUERDO AL NUEVO CATÁLOGO DE CONCEPTOS CATÁLOGO DE CONCEPTOS C-01</p>
<p>PREGUNTAS REALIZADAS POR LA EMPRESA: JORFER CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.</p>			
1.	<p>BASES DE LICITACIÓN; 11.- CONSIDERACIÓN IMPORTANTES; NUMERAL 11.6 Y 11.11</p>	<p>INDICA QUE DEBERÁ CONSIDERARSE EN LA PROPUESTA LOS BANCOS DE MATERIALES Y LAS REGALIAS POR DERECHO DE BANCO, ANEXANDO ANTECEDENTES DE CALIDAD QUE GARANTICEN EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS ESPECIFICADOS. CONSIDERAMOS QUE POR LA NATURALEZA DE LOS TRABAJOS OBJETO DE LA PRESENTE LICITACIÓN, NO APLICA ESTE PUNTO. SOLICITAMOS SU ACLARACIÓN.</p>	<p>EL LICITANTE DEBERÁ DE CONSIDERAR LO INDICADO EN LOS PUNTOS 11.6 Y 11.11 DE LAS BASES DE LICITACIÓN TODA VEZ QUE SE CONSIDERA EL USO DE MATERIAL MEJORADO DE EXTRACCIÓN DE BANCO DE ACUERDO AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS C-01</p>



2.	CATÁLOGO DE CONCEPTOS; PARTIDA A0808; CONCEPTO P.U.A. 002	INDICAR CUANTOS CANTAROS Y DE QUE MEDIDAS INTEGRAN UN LOTE	SERÁN 6 LÁMPARAS DE BARRO TIPO CANTARO DE 55 CMS DE DIÁMETRO Y 4 DE 42 CMS DE DIÁMETRO, INCLUYE: LOS ACCESORIOS PARA SU COLGANTERÍA (EL GANCHO, CADENA, PLACA METÁLICA, PORTALÁMPARA Y FOCO), ADEMÁS DEL CABLEPARA SU INSTALACIÓN DE ACUERDO CON EL PLANO ARQ-07-REV01
----	---	--	--

Las direcciones de Proyectos y de Ingeniería de Costos de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Proyectos, hacen aclaraciones a las bases de la licitación, por lo que nuevamente se hace entrega en forma electrónica de los archivos que cancelan y sustituyen a los entregados en las bases de la licitación, y forman parte integrante del presente documento, de acuerdo a lo siguiente:

ANEXO A: RELACIÓN DE PLANOS (DIGITAL EN FORMATO PDF)

PLANO ORIGINAL	SE SUSTITUYE POR
ARQ-01	ARQ-01-REV01
ARQ-02	ARQ-02-REV01
ARQ-03	ARQ-03-REV01
ARQ-04	ARQ-04-REV01
ARQ-05	ARQ-05-REV01
ARQ-06	ARQ-06-REV01
ARQ-07	ARQ-07-REV01
ARQ-08	ARQ-08-REV01
ARQ-09	ARQ-09-REV01
ARQ-10	ARQ-10-REV01
ARQ-11	ARQ-11-REV01
ARQ-12	ARQ-12-REV01



ARQ-13	ARQ-13-REV01
ARQ-14	ARQ-14-REV01
ARQ-15	ARQ-15-REV01
ARQ-16	ARQ-16-REV01
ARQ-17	ARQ-17-REV01
ARQ-18	ARQ-18-REV01
CIM-01	CIM-01-REV01
CIM-02	CIM-02-REV01
CIM-03	CIM-03-REV01
EST-03	EST-03-REV01
EST-04	EST-04-REV01
EST-05	EST-05-REV01
EST-06	SE CANCELA

SE ADICIONAN
ARQ-19-REV01
ARQ-20-REV01
ARQ-21-REV01
CIM-04-REV01
C-INS-01-REV01
EST-01-REV01
EST-02-REV01
EST-06-REV01
EST-07-REV01
EST-08-REV01
EST-09-REV01
EST-10-REV01
IE-01-REV01
IE-02-REV01



IE-03-REV01
IE-04-REV01
IH-01-REV01
MC-01-REV01
MC-02-REV01
MC-03-REV01
TCIM-01-REV01

ANEXOS: (IMPRESO Y DIGITAL EN FORMATO PDF)

ANEXO E-1	01 FOJA ÚTIL
ANEXO F-1	03 FOJAS ÚTILES

CATÁLOGO DE CONCEPTOS: (IMPRESO Y DIGITAL EN FORMATO PDF)

CATÁLOGO ORIGINAL	SE SUSTITUYE POR
CATÁLOGO DE CONCEPTOS	CATÁLOGO DE CONCEPTOS C-01


En espera de que lo anterior cumpla con lo requerido para la continuación del proceso de licitación, le envío un cordial saludo.

Ing. Jorge Villareal Chacón
Director de Ingeniería de Costos

Arq. Ana Catalina Cruz Cruz
Directora de Proyectos

Ing. Juan Manuel Velázco Arias
Encargado Provisional de la Subsecretaría de Desarrollo
Urbano y Proyectos

C. C. P. Expediente/Archivo/Minutario
I/JMVA/A/ACCC**



SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
GOBIERNO DE CHIAPAS

DESPACHADO
SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO
URBANO Y PROYECTOS

UNIDAD ADMINISTRATIVA EDIF. A, COL. MAYA
C.P. 29010, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
Tel. (01961) 61 8 75 50 Ext. 30566



LICITACION NUMERO:	SOP-907005975-E15-2020	
OBRA:	UNIDAD DEPORTIVA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO (RECONSTRUCCION), EN EL MUNICIPIO DE SOCOLTENANGO, CHIAPAS.	
LOCALIDAD:	SOCOLTENANGO	
MUNICIPIO:	SOCOLTENANGO, CHIAPAS.	DOC 9.2

No.	NOMBRE DEL REPRESENTANTE O FUNCIONARIO. EMPRESA O AREA RESPONSABLE A LA QUE PERTENECE, TELEFONO O CORREO ELECTRONICO	FIRMAS
	INGENIERIA Y CONSTRUCTORA ALBA S.A. DE C.V. URIEL ROQUE SILVESTRE 9611609797	
02	DIC CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V. ING. VICTOR MANUEL PECEZ CHUDOSQUI 9616605093	
03	AER. GUSTAVO EDUARDO MARTINEZ ZENTENO ING. JOSE GONZALEZ HERNANDEZ 9613682237	
04	GERMART. CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V. ING. FLORENTINO FLORES ROBLES 9612165442	
05	EDICO DEL SURESTE, S.A. DE C.V. ING. WALTER MANUEL REYNOLDO REUSOU 9611749202	
06	Walter Construcciones S.A. de C.V. ING. Jordan Orantes Villalobos 9612552863	
07	Dionel Modulo Buena 9622722500 Estephane Pado Santos Soarez	
08	KASTO CONSTRUCCIONES ED. CONSTRUCCION Y ACABADO SA DE CV AER. JUAN SANCHEZ DE BARRA	
09	Grupo en Proyecto de Vanguardia SA de CV en participacion conjunta Constructora e Inmobiliaria Costa Juan Sergio Guzman Martinez 9613523801	
10	Ing. cecilio Gomez Mazariegos CECILIO GOMEZ MAZARIEGOS 9611690001	
11	LASTRE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. ING. JORGE LÓPEZ PÉREZ 9612663629	
12	Grupo Constructor MANHAN, S.A. de C.V. Isaias Molano Guillén 9921158242	



LICITACION NUMERO:	SOP-907005975-E15-2020	
OBRA:	UNIDAD DEPORTIVA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO (RECONSTRUCCION), EN EL MUNICIPIO DE SOCOLTENANGO, CHIAPAS.	
LOCALIDAD:	SOCOLTENANGO	
MUNICIPIO:	SOCOLTENANGO, CHIAPAS.	DOC 9.2

No.	NOMBRE DEL REPRESENTANTE O FUNCIONARIO. EMPRESA O AREA RESPONSABLE A LA QUE PERTENECE, TELEFONO O CORREO ELECTRONICO	FIRMAS
13	ANFRAN CONSTRUCCIONES, S.A DE CV ARG LUIS ENRIQUE AVENDAÑO AGUILAR 9612553364	
14	ANGEL HERACLIO LARA ZUNIGA Ing. Jesus Alain Cruz Sanchez	 961219 2141
15	Juan Carlos Jimenez Jimenez con Participacion Construcciones Civiles y Dragados Mexico-see SA de CV	 961173247
16	Corporativo Construido bima, sa de cv. Omar Alvarez Lopez 961133649	
17	Tecnicos Especializados de Chiapas SA. de C.V. Arq. Adolfo Perti Espinosa	 9611528489
18	PAAR CONSTRUCCIONES S.A DE CV. ING. LUIS MIGUEL LOPEZ FLORES 9616594170	 9615792627
19	ING. EDUARDO ENRIQUE LOPEZ LAZOS	
20	RICARDO SANTIAGO ORTEGA MARTINEZ (P. FIDIA) Carlos Alberto Rosado Lara 961-708-85-96	
21	CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECANICAS Mantebello	
22	Angel H. Lara Zuniga Ing. Luis Adriaín Palma Garcia	
23	Construcciones Mantenimiento y Servicio Industrial ORVA S.A de v.	